

Etape type de réfection de chemin

Décomposition des tâches et durées correspondantes de réalisation d'un tronçon type

N°	Travaux	Durée (j)	Conditions de circulation
1	Décapage banquettes	2	Circulation possible mais présence de vhc de chantier
2	Rabotage enrobé existant	1-2	Circulation normale possible mais vhc chantier bloquent passage
3	Girobroyage et mélange chaux-ciment	1 à 2	Circulation impossible
4	Consolidation	6	Circulation impossible Event. quelques vhc légers riverains après 4 j (soumis à autorisation entreprise)
5	Essais de portance type ME, série 1	1	Circulation vhc légers possible ponctuellement mais présence appareillage labo sur chaussée qui bloquent le passage (circulation reste soumise à autorisation de l'entreprise).
6	Pose grave et confection planie	1-2	Circulation impossible
7	Essais de portance type ME, série 2	1	Circulation vhc possible ponctuellement mais présence appareillage labo sur chaussée qui bloquent le passage (circulation reste soumise à autorisation de l'entreprise).
8	Pose revêtement bitumineux	1	Circulation impossible
9	Aménagements, et banquettes groise	1-2	Circulation possible mais présence de vhc de chantier
10	Remise en place terre végétale	1-2	Circulation possible mais présence de vhc de chantier
Total jours ouvrables		16-21	Variable selon longueur de l'étape et conditions météorologiques
Total jours calendaires (env.)		30	

Impacts organisationnels sur :

Transport lait, alimentation, bétail etc.

Organisation pour transport lait par tank mobile

Organisation pour travaux des champs

Transports scolaires

YBo, le 20.12.2024